



**แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

**องค์การบริหารส่วนตำบลยอด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม**

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยาบาลชุมชน

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต ตำบลได้รับเบี้ยยัง ชีพ ๑๐๐%	๗,๓๔๘,๘๐๐	ต.ค ๖๘- เม.ย.๖๙	✓			๓,๕๑๗,๙๐๐	๓,๒๔๙,๙๐๐	
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการในเขตตำบล ได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐%	๒,๐๗๑,๒๐๐	ต.ค ๖๘- เม.ย.๖๙	✓			๑,๑๗๔,๖๐๐	๘๙๖,๖๐๐	
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต ตำบลได้รับเบี้ยยัง ชีพ ๑๐๐%	๓๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘- เม.ย.๖๙	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	นักเรียนได้รับ อาหาร ๑๐๐%	๙๕๐,๐๗๕	ต.ค ๖๘-เม.ย. ๖๙	✓			๗๒๖,๑๙๒	๒๒๓,๘๘๓	
๒	โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นักเรียนได้รับ อาหาร ๑๐๐%			✓					
๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นักเรียนได้รับ อาหาร ๑๐๐%			✓					
๔.	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	นักเรียนได้รับ อาหารเสริม นม ๑๐๐%	๖๗๒,๑๘๙	ต.ค ๖๘-เม.ย. ๖๙	✓			๔๓๔,๖๗๑.๑๘	๒๓๗,๕๑๗.๘๒	
๕	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	นักเรียนได้รับ อาหาร นม ๑๐๐%			✓					

๖.	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัด สพฐ.	นักเรียนได้รับ อาหาร ๑๐๐%	๑,๕๓๓,๖๐๐	ต.ค ๖๘-เม.ย. ๖๙	✓			๑,๕๓๓,๖๐๐	๐	
----	--	---------------------------------	-----------	--------------------	---	--	--	-----------	---	--

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานงานศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น หมู่บ้าน	ประชาชน ๑๐๐เข้าร่วม โครงการ	๗๐,๐๐๐	ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	✓			๗๐,๐๐๐	๐	
๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีบุญเดือน สาม	ประชาชน ๑๐๐เข้าร่วม โครงการ	๕๐,๐๐๐	ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	๐	
๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือ ไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม	ประชาชน ๑๐๐เข้าร่วม โครงการ	๑๐๕,๐๐๐	ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘		✓		๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	
๑๐	อุดหนุนโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว ตำบลยอดชาด	ประชาชน ๑๐๐เข้าร่วม โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	ก.ค-ก.ย.		✓		๐	๑๕๐,๐๐๐	

	อุดหนุนโครงการอุดหนุนประเพณีนมัสการ พระธาตุสามร่วมโพธิ์ศรี	ประชาชน ๑๐๐เข้าร่วม โครงการ	๓๐,๐๐๐	ก..พ-มี.ค.	✓			๓๐,๐๐๐	๐	
	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีลอย กระทงตบถยอดชาติ	ประชาชน ๑๐๐เข้าร่วม โครงการ	๗๐,๐๐๐	พ.ย.	✓			๗๐,๐๐๐	๐	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท ๔๐๒๓ ถึงบ้านนาย แสวง เชื้อวังคำ บ้านนาคอยหมู่ที่ ๕	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๗๒,๘๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๗๒,๘๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วยแดงถึงบ้านนางอภิญา ชานูชิต บ้านยอดชาติ หมู่ที่ ๒	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๒๓๙,๘๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๒๓๙,๘๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียพร้อม บ่อพักสาย นายธีรวิทย์ มูลเมืองแสนถึงนาย อมร อ่อนพุทธ บ้านหนองแคน หมู่ที่	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๒๑๖,๘๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๒๑๖,๘๐๐	

๔	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยเตยจุด นายนายรัชย์ พรหมพิมพ์ บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๑๑๖,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๑๖,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างรั้วคาวบอยรอบสระน้ำ หนองบัวแดง บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๔๘,๓๐๐	ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘		✓		๐	๔๘,๓๐๐	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดบ้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุ บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๑๔๗,๖๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๔๗	
๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหาร ส่วนตำบลยอดขาด	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๑๔๕,๗๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๔๕,๗๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อม ลานคอนกรีตบ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๔๘๖,๕๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๔๘๖,๕๐๐	

๙	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนางจิตรลดา โคตรตาแสง ถึงนายนาย บุญหอม ลาสา บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๗	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๒๖๖,๔๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙			✓	๐	๐	โอนไปตั้ง จ่ายใหม่
๑๐	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนางทองพันธ์ พลธิราช ถึงนายทองแดง วันนาพ้อ บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕	ประชาชน ๑๐๐%ได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน	๔๙๖,๓๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙	✓		✓	๐	๐	โอนไปตั้ง จ่ายใหม่

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ ดำเนินกา ร	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนางวันเพ็ญ จันทะคุณ ถึงวัดโพนสวรรค์ บ้านผักชะยา หมู่ที่ ๖	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๔๙๖,๓๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙			✓	๐	๐	โอนไปตั้ง เป็นรายการ ใหม่
๑๒	โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายพงษ์ ศักดิ์ สุวรรณราช ถึงนายนายอนุชัย จันทร ชนะ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๗	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๓๓,๘๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๓๓,๘๐๐	

๑๓	โครงการขยายเขตประปาสายบ้านยอดขาด ถึงบ้านนางสาวอภิญญา ชานูชิต บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๒	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๗๖,๕๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๗๖,๕๐๐	
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์Solarcell ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๘๖,๓๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๘๖,๓๐๐	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางหลวงชนบท ๔๐๒๖ ถึงเจดีย์บานดอกบัว บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๘๙,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๘๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ ดำเนินกา ร	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนดินลูกรังสายนายายนรชัย พรหมพิมพ์ถึงลำห้วยเตย บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๒๗,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๒๗,๐๐๐	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนดินลูกรังสายนายจ่านงค์ แสนสุริวงศ์ ถึงนายนายฉลวย ชัยบุญมา บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๒	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๘๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๘๐,๐๐๐	

๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนดินลูกรังสายนายวิรม แสนสุริวงศ์ ถึงถนนทางหลวงชนบท นพ ๔๐๒๖ บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๓๐,๖๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๓๐,๖๐๐	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนดินลูกรังสายบ้านนางนพดา น้อยคำสิงห์ ถึงโนนตันเตื่อ บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๐๘,๐๐๐	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านนายวินัย อินธิราช ถึงหนองพงษ์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๘๘,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๘๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านโนนแดง ถึงลำน้ำกำ บ้านโนนแดงหมู่ที่ ๗	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๙๔,๕ ๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๙๔,๕๐๐	

๒๖	โครงการถมดินลูกรังบริเวณป่าช้าบ้านยอด ขาด หมู่ที่ ๑	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๑๕,๗๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๑๕,๗๐๐	
๒๗	โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำเสียดาย หน้าบ้านนายประสาร ปู่บุตรชา บ้านยอด ขาด หมู่ที่ ๒	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๒๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๒๐,๐๐๐	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตหน้าบ้านนาย อุทร ทองทับ บ้านฝักชะยา หมู่ที่ ๖	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๔,๐๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๔,๐๐๐	
๒๙	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแคน	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๒๐,๘๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๒๐,๘๐๐	
๓๐	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองบึง	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๗๒,๔๐๐	ต.ค ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๗๒,๔๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
--------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	---------------------------------------	---------------------	----------

				ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๑	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า กิตติพรพุทธาราม บ้านนาคอย	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๙๙,๐๐๐	
๓๒	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ ศรีบ้านยอดขาด	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๗๒,๔๐๐	ต.ค. ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๗๒,๔๐๐	
๓๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลยอดขาด หลังเก่า	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๑๔๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘- มี.ค.๖๙		✓		๐	๑๔๕,๐๐๐	
๓๔	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำ ท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนม	ประชาชน ๑๐๐% ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน	๗๓,๓๖๐	ต.ค. ๖๘- มี.ค.๖๙	✓			๗๓,๓๖๐	๐	