



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบ้านเมื่อน้อย

๑.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำเสียสาย นายเฉลิมถึงนายการ บ้านยอดขาดหมู่ที่ ๑	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	/			๑.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายตุ้ถึงนางบังอร บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓	๒๘๔,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางซัซวาล ถึงบ้านนายสายชล บ้านหนองแคนหมู่ที่ ๓	๒๓๖,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางใหม่ถึงนายสังวาล บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔	๒๙๕,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

๑๑ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสำราญถึงบ้านนางวานร บ้านโนน แดง หมู่ที่ ๗	๗๗,๘๐๐	๗๔,๔๐๐	๓,๔๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสมรถึงนายมูล บ้านผักชะยา หมู่ที่ ๖	๔๗๑,๒๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๒๑,๒๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำห้วยแดง บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/			๑.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสี่ยสายนาง เพลินถึงนายวิจิตร บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔	๒๖๗,๐๐๐	๒๔๐,๗๐๐	๒๖,๓๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสี่ยสายนาย สุรัชย์ถึงนายพนพร บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๕๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบบ่อขยะ บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าห้องน้ำวัดโพนสวรรค์ บ้านโนน แดง หมู่ที่ ๗	๒๓๓,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างเสริมผิวคอนกรีตเสริม เหล็กสายนายนพพรถึงนายสุรัชย์ บ้าน ยอดขาด หมู่ที่ ๑	๑๑๑,๖๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำเสียและ ซ่อมแซมฝापิดคลอง บ้านยอดขาดหมู่ที่ ๒	๘๐,๐๐๐	๔๔,๓๐๐	๓๕,๗๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการตัดถนนลูกรังสายใหม่สายข้างวัด ปากิตติพรพุทธาราม บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕	๒๐๓,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการตัดถนนลูกรังสายใหม่ สายปลัด อุทิศถึงนายนายเต๋ บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๒	๑๔๘,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๙๐๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการลอกคลองระบายน้ำเสีย บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๗	๗๙,๐๐๐	๔๖,๖๕๐	๓๒,๓๕๐	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านบ้านยอดขาด หมู่ที่ ๒	๗๙,๐๐๐	๔๖,๖๕๐	๓๒,๓๕๐	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย นายนายมงคลถึงนายไก่อ บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๒	๕๐,๐๐๐	๓๓,๑๖๕	๑๖,๘๓๕	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนปู่ตา บ้าน ยอดขาด หมู่ที่ ๒	๑๐๒,๐๐๐	๗๕,๗๐๐	๒๖,๓๐๐	/			ด.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านนา คอย หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๐๐๐	๓๙๔,๐๙๔.๔๐	๑๐๓,๙๐๕.๖๐	/			พ.ค-ก.ย.๖๖	กองช่าง	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รายหัว -ค่าใช้จ่ายในการในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๘๗,๐๘๕ โอนเพิ่ม ๓๑๔,๘๖๒	๘๔๖,๖๕๑	๕๕,๒๙๖	/			๑.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน -ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๑๑,๒๔๗ โอนเพิ่ม ๕๒,๐๐๐	๘๖๓,๐๖๕.๑๑	๑๘๑.๘๙	/			๑.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๑,๓๔๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๕๖,๑๘๘	๑,๖๐๐,๑๘๘	๙,๐๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	

๔	โครงการอุดหนุนประเพณีไหลเรือไฟและงาน กาชาดจังหวัดนครพนม	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐	/			๑.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น หมู่บ้าน (บุญเดือนสาม)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	/			๑.ต.ต. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๒. แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๒๖๐,๔๐๐	๖,๑๘๓,๗๐๐	๗๖,๗๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๑๗๒,๐๐๐	๒,๐๓๕,๖๐๐	๑๓๖,๔๐๐	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม๒,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๐	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการฯ	
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐				๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖		

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตามพระราชดำริหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๔ โครงการ	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	๖๕,๗๓๓.๕๐	๑๔,๒๖๖.๕๐	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๓๘,๓๒๕	๑๑,๖๗๕	/			๑.ต.ต. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๘,๐๕๐	๑,๙๕๐	/			มี.ค.-พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			มี.ค.-พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

๒.นโยบายด้านงานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและ ประชาชนตำบลยอดชาด	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	/			ธ.ค ๖๕- เม.ย ๖๖	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			ม.ค.๖๖	กอง การศึกษาฯ	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเต็นท์ขนาดใหญ่	๖๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			มี.ค.-พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	๐	/			มี.ค.-พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	/			มี.ค.-พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	/			มี.ค.-พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก สำหรับ ใช้งานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	/			มี.ค.-พ.ค. ๖๖	กองคลัง	
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๐	/			มี.ค.-พ.ค. ๖๖	กองคลัง	
๗	จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควันสะพายไหล่	๗๕,๐๐	๗๔,๐๐๐	๑๐๐๐	/			ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สภานักปลัด	
๘	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ล้นชัก	๖,๐๒๐	๖,๐๒๐	๐	/			ก.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๙	จัดซื้อตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสาร แบบ ๔๐ ช่อง				/			ก.ค.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ปัญหาและอุปสรรค

การติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า ในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดดำเนินโครงการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนิน แต่ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงเวลาในการดำเนินโครงการให้กับสำนัก/กอง และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับห้วงเวลาการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า
- ผู้บริหารเร่งรัดและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้อยู่ในห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน

