



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๐๑๗,๐๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๒,๘๒๖,๗๐๐	๔,๑๙๐,๓๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๑๓๘,๔๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑,๑๑๓,๔๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๑๒,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑,๐๐๘,๔๒๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๓๘๙,๖๖๔	๖๑๘,๗๕๖	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓							
๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓							
๔.	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๗๓๕,๖๐๓		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๓๔๙,๑๔๙.๔๙	๓๘๖,๔๕๓.๕๑	กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ.			✓							
๖.	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๕๙๔,๘๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๗๘๒,๔๐๐	๘๑๒,๔๐๐	กอง การศึกษาฯ	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานงานศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี ท้องถิ่นหมู่บ้าน	๗๐,๐๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๗๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	
๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี บุญเดือนสาม	๕๐,๐๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	
๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี ไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัด นครพนม	๑๐๕,๐๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๑๐๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมื่อน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนาแก	๙๗๑,๖๓๓		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๐	๙๗๑,๖๓๓	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำเสียดสาย บ้านนางรันศรี วันนาพอ บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	๑๔๘,๐๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๐	๑๔๘,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียพร้อม บ่อบำบัด นายธีรวิทย์ มูลเมืองแสนถึงนาย ธนกิจ ทศคร บ้านหนองแคน หมู่ที่	๒๑๖,๐๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๐	๒๑๖,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต. ยอดขาด	๗๗๐,๐๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๐	๗๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการตัดถนนดินลูกรังสายใหม่เพื่อ การเกษตร สายบ้านโนนแดงถึงพลั่ว บ้าน โนนแดง หมู่ที่ ๗	๕๐,๐๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมื่อน้อย

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๖	โครงการขยายเขตประปา สายนายนาย ประสาร ปุบุตรชา ถึงนายนาวา วันนา พ่อ บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	๕๓,๓๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๐	๕๓,๓๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการขยายเขตประปา สายหน้า โรงเรียนบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓	๑๕,๗๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๐	๑๕,๗๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการขยายเขตประปาสาย ส.ต.ท. อุทิศ เคะนะอ่อนถึงนายนายทำนอง แสนสุริวงศ์ บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	๗๓,๗๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๐	๗๓,๗๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนาง นพดา น้อยคำสิงห์ ถึงโนนตันเตื่อ บ้าน ยอดขาด หมู่ที่ ๒	๕๒,๖๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๐	๕๒,๖๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์(solarcell)ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓	๘๐,๐๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๐	๘๐,๐๐๐	กองช่าง	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๑	โครงการดินลูกรังถมบริเวณศาลาประชาคม บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔	๖๕,๘๐๐		✓			ต.ค ๖๗- มี.ค.๖๘	๐	๖๕,๘๐๐	กองช่าง	