



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

(เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566-เดือน กันยายน พ.ศ2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดงานเชิดชูบูชาผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐		/				๐		กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๖๓๙,๐๐๐	/				ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	๖,๕๖๑,๔ ๐๐	๗๗,๖๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๑๔๐,๘๐๐	/				ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	๒,๐๔๐,๖ ๐๐	๑๐๐,๒๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๔.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	/				ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๘๑๑,๔๔๐	/				ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	๘๑๑,๔๔๐	๐	กองการศึกษาฯ	
๐ ๒	โครงการจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๖๘,๙๑๒	/				ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	๑๖๘,๙๑๒	๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๓,๗๑๘	/				ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	๕๓,๗๑๘	๐	กองการศึกษาฯ	
๔.	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๙๔,๔๗๐	/				ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	๑๙๔,๔๗๐	๐	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๖๒๓,๕๗๑	/				ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	๖๒๓,๕๗๑	๐	กองการศึกษาฯ	
๖.	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๕๘๔,๖๐๐	/				ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	๑,๕๖๗,๔๖๕	๑๗,๑๓๕	กองการศึกษาฯ	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1 แผนงานงานศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี ท้องถิ่นหมู่บ้าน	๔๕,๐๐๐	/				ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	๔๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	
๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี บุญเดือนสาม	๓๐,๐๐๐	/				ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	
๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี ไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัด นครพนม	๑๐๕,๐๐๐	/				ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๗	๑๐๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายตุ่มพรมสุภา ถึงบ้านนางบังอร อินธิราช บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓	๑๑๘,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย. ๖๗	๑๑๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสังวาลย์ แสนสุริวงศ์ ถึงนายนายสุรพล แสนสุริวงศ์ บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔	๒๗๕,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย. ๖๗	๒๗๒,๗๐๐	๒,๓๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเดชณรงค์ แสนสุริวงศ์ ถึงบ้านนายวันรัก อุทัยวัตร บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๒	๒๒๗,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย. ๖๗	๒๒๐,๔๐๐	๖,๖๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมร จันทร์ชนะ ถึงบ้านนายมนู วงศ์คำจันทร์ บ้านผักชะยา หมู่ที่ ๖	๒๑๐,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย. ๖๗	๒๐๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสันพร แสนสุริวงศ์ ถึงบ้านนายชมภู วันนาพ้อ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓	๑๑๘,๐๐๐					ม.ค-ก.ย. ๖๗	๑๑๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนายนายเสมียน แสนสุริวงศ์ ถึงนายนาย ทับทิม หลานเศรษฐา บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕	๙๒,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย. ๖๗	๙๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนายนายหนูกร แสนสุริวงศ์ ถึงนายนาย เนตร ยตะโคตร บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๒	๘๐,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างรั้วคอบอรรบสระน้ำ หนองบัวแดง บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้าน โนนแดง หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย. ๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปา หมู่บ้าน บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	๑๙๐,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย. ๖๗	๑๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๑	โครงการขยายเขตประปาจาก ศพด. ถึง บ้านนายปัญญา แพงคำอึก บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๒	๒๒,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๒๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการขยายเขตประปาจาก เส้นนาง สันพร วันนาพ้อ บ้านยอดขาด หมู่ที่	๓๘,๖๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๓๘,๖๐๐	๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solarcell) ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓	๑๔๐,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๑๒๔,๙๙๙	๑๕,๐๐๑	กองช่าง	
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนาม ฟุตบอล บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๒	๘๕,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๗๘,๗๐๐	๖,๓๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนายนายส ไว เสนจันตะถึงนายพะนงศักดิ์ เชียงไข แก้ว บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔	๖๐,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๖๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่บ้าน บ้านผักชะยา หมู่ที่ ๖	๖๓,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๖๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางหลวง ๓๐๓๐ อบจ.นครพนม ถึงบ้านนาย ปรีชา นาสมรูป บ้านยอดขาดหมู่ที่ ๑	๔๙๔,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๔๙๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางหลวง ๓๐๓๐ อบจ.นครพนม ถึงบ้านนาย เต็ม อินธิราช บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๘๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๔๙๙,๘๐๐	๐	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หลัง อบต.ถึงบ้านนายบุญมี วันนาพ้อ บ้าน ยอดขาด หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๘๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๔๘๘,๐๐๐	๑๑,๘๐๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายเดชณรงค์ แสนสุริวงศ์ ถึงบ้านนาย วันรัก อุทัยวัตร บ้านยอดขาด หมู่ที่ ๒	๔๙๔,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๔๙๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางนายนายสัจจาวันนาพ้อถึงแยกไปวัดป่า สุวรรณธาราม บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๘๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๔๙๙,๘๐๐	๐	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไป หนองพงษ์ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๘๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๔๘๘,๐๐๐	๑๑,๘๐๐	กองช่าง	

๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางบ้านนายสังวาลย์ แสนสุริวงค์ ถึงบ้านนาย สุรพล แสนสุริวงค์ บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางบ้านนางประดิษา แสนสุริวงค์ถึงบ้าน นายเอกชัย แสนสุริวงค์ บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔	๒๘๘,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๒๖๒,๒๐๐	๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางหลวงชนบท ๔๐๒๐ ถึงบ้านนายบัวพัน อินธิราช บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔	๒๓๓,๖๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๒๓๓,๐๐๐	๖๐๐	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางบ้านนายแสวง เชื้อวังคำ ถึงทางหลวง ชนบท ๔๐๒๐ บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕	๔๙๔,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๔๙๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมลานคอนกรีตศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธราม บ้านนา คอย หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รอบ รร.บ้านผักชะงูฯ บ้านผักชะง่า หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๘๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๔๙๙,๘๐๐	๐	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไปดอนปู่ตาบ้านโนนแดง บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๘๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๔๙๙,๘๐๐	๐	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้างวัดโพสวรรณค์บ้านผักชะง่า บ้านผักชะง่า หมู่ที่ ๖	๑๒๒,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๑๑๙,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	

3.ยุทธศาสตร์การด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	จัดซื้อเต็นท์ขนาดใหญ่	๑๗๕,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๑๗๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๒	ผ้าเต็นท์ผ้าใบ	๕๑,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๕๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๓	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	๕๐,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๔	จัดซื้อโต๊ะกลม	๘๘,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๘๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๕	จัดซื้อแท่นบรรยายโพเดียม	๕,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๔,๒๗๐	๗๓๐	กองช่าง	
๖	พัดลมติดผนัง	๑๕,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๑๓,๙๖๐	๑,๐๔๐	กองช่าง	
๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๒๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์ LED สี	๑๖,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๑๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๑๐	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ล็อก	๙,๙๘๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๙,๙๘๐	๐	กองช่าง	

๑๑	จัดซื้อตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสาร แบบ ๔๐ ช่อง	๖,๐๒๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๖,๐๒๐	๐	กองช่าง	
๑๒	เก้าอี้เหล็ก ๔ ที่นั่ง	๕,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๔,๙๙๐	๔๙๙	กองช่าง	
๑๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก (lnk Tank Printer)	๔,๑๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๐		กองช่าง	

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๑๐,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๐	สำนักปลัด		
๒	โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	/				ม.ค-ก.ย.๖๗	๘,๔๕๐	สำนักปลัด		

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐		/			มี.ค-ก.ย.๖๗	๐	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐		/			มี.ค-ก.ย.๖๗	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๗ ตามโครงการด้านสาธารณสุข พระราชดำริ	๑,๔๐๐,๐๐๐				/	มี.ค-ก.ย.๖๗	๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	